

к пр
от

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за 1 квартал 2024 годаОтчет о реализации инвестиционной программы АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетикиГод раскрытия информации: 2024 годРаспоряжение ДЖКХ ВО от 31.10.2022 № 42-р (с последними изменениями от
12.10.2023 №115)Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

| Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2024, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (с НДС) | | | | | | | | | | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---|--|---|--|------|-----------|------|------------|------|-------------|------|------------|------|--|--|-------|
| | | | | | | Всего | | I квартал | | II квартал | | III квартал | | IV квартал | | | млн. рублей (с НДС) | % |
| | | | | | | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.2.1.2 | Реконструкция ТП-163, ул.Никола-Галейская, д.1 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_14 | 9,31 | 0,00 | 9,31 | 9,31 | 0,03 | нд | 0,03 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 9,28 | -9,28 | 0,32% |
| 1.2.1.2 | Реконструкция ТП-272, ул.Чайковского, д.34а (Владимир) 1 шт | ЭN232702_15 | 9,31 | 0,00 | 9,31 | 9,31 | 0,03 | нд | 0,03 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 9,28 | -9,28 | 0,32% |
| 1.2.1.2 | Реконструкция ТП-222 ул.Завадского, д.15 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_16 | 9,31 | 0,00 | 9,31 | 9,31 | 0,35 | нд | 0,35 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 8,96 | -8,96 | 3,74% |
| 1.2.1.2 | Реконструкция ТП-223 ул.Василилина, д.146 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_17 | 9,31 | 0,00 | 9,31 | 9,31 | 0,19 | нд | 0,19 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 9,13 | -9,13 | 2,00% |
| 1.2.1.2 | Реконструкция ТП-213 пр-т Строителей, д.10 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_18 | 9,31 | 0,00 | 9,31 | 9,31 | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 9,31 | -9,31 | 0,00% |
| 1.2.1.2 | Реконструкция ТП-198 пр-т Строителей, д.166 (Владимир) 1 шт | ЭN232702_19 | 9,31 | 0,00 | 9,31 | 9,31 | 0,03 | нд | 0,03 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 9,28 | -9,28 | 0,32% |
| 1.2.1.2 | Реконструкция ТП-54 ул.Пригородная, д.19б, мкр. Семязино (Владимир) 1 шт | ЭN232702_20 | 9,31 | 0,00 | 9,31 | 9,31 | 0,17 | нд | 0,17 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 9,14 | -9,14 | 1,82% |
| 1.2.1.2 | Реконструкция ТП-192 ул.Чайковского, д.48б (Владимир) 1 шт | ЭN232702_21 | 9,31 | 0,00 | 9,31 | 9,31 | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 9,31 | -9,31 | 0,00% |
| 1.2.1.2 | Реконструкция КТП-663 ул.Всесвятская, мкр.Юрьевец (Владимир) 1 шт | ЭN232702_81 | 4,66 | 0,00 | 4,66 | 4,66 | 0,24 | нд | 0,24 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 4,41 | -4,41 | 5,23% |
| 1.2.1.2 | Реконструкция КТП-682 ул.Всесвятская, мкр.Юрьевец (Владимир) 1 шт | ЭN232702_82 | 4,66 | 0,00 | 4,66 | 4,66 | 0,21 | нд | 0,21 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 4,45 | -4,45 | 4,54% |
| 1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-37 г. Лакинск (Собинка) 1 шт | ЭN232702_22 | 3,97 | 0,00 | 3,97 | 3,97 | 0,25 | нд | 0,25 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 3,72 | -3,72 | 6,30% |
| 1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-26 г. Лакинск (Собинка) 1 шт | ЭN232702_24 | 3,97 | 0,00 | 3,97 | 3,97 | 0,28 | нд | 0,28 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 3,69 | -3,69 | 7,17% |
| 1.2.1.2 | ПС 35/10 кВ г. Лакинск (Собинка) 1 шт | ЭN232702_13 | 192,00 | 0,00 | 192,00 | 120,00 | 3,56 | нд | 3,56 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 188,44 | -116,44 | 2,97% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-------------|--------|-------|--------|-------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|--------|--------|---------|
| 1.2.1.2 | Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-40 (Петушки) 1 шт | ЭН232702_25 | 2,84 | 0,00 | 2,84 | 2,84 | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 2,84 | -2,84 | 0,00% |
| 1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-143, ТП-71 (Ковров) 1 шт | ЭН232702_26 | 7,80 | 0,00 | 7,80 | 7,80 | 0,02 | нд | 0,02 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 7,78 | -7,78 | 0,29% |
| 1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП-13 (Камешково) 1 шт | ЭН232702_27 | 4,54 | 0,00 | 4,54 | 4,54 | 0,30 | нд | 0,30 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 4,24 | -4,24 | 6,66% |
| 1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ (Гусь-Хрустальный) 5,406 км | ЭН232703_01 | 25,69 | 4,28 | 21,41 | 5,08 | 0,45 | нд | 0,45 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 20,96 | -4,62 | 8,93% |
| 1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир) 22,95 км | ЭН232704_01 | 99,00 | 51,02 | 47,98 | 21,03 | 1,55 | нд | 1,55 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 46,43 | -19,47 | 7,38% |
| 1.2.2.1 | Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Судогда, Собинка, Юрьев-Польский, Петушки, Гусь-Хрустальный, Киржач, Ковров, Камешково, Кольчугино) 10 км | ЭН232704_28 | 87,99 | 17,51 | 70,48 | 3,89 | 0,06 | нд | 0,06 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 70,42 | -3,83 | 1,56% |
| 1.2.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ ТП-84-ТП-74 (Вязники) 0,436 км | ЭН232704_07 | 1,42 | 0,00 | 1,42 | 1,42 | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 1,42 | -1,42 | 0,00% |
| 1.2.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ от КТП мкр. Соковка до ТП-84 (Вязники) 0,352 км | ЭН232704_08 | 1,16 | 0,00 | 1,16 | 1,16 | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 1,16 | -1,16 | 0,00% |
| 1.2.2.1 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-104 до КТП мкр. Соковка (Вязники) 0,59 км | ЭН232704_09 | 1,94 | 0,00 | 1,94 | 1,94 | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 1,94 | -1,94 | 0,00% |
| 1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от РП-4 (ф. 602, ф. 605, ф. 606) п.Гусевский (Гусь-Хрустальный) 7,1 км | ЭН232706_03 | 22,21 | 11,11 | 11,10 | 12,95 | 0,07 | нд | 0,07 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 11,03 | -12,87 | 0,56% |
| 1.2.2.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ ТП-1-ТП-18 (Собинка) 1,942 км | ЭН232706_05 | 4,84 | 0,00 | 4,84 | 4,84 | 3,86 | нд | 3,86 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 0,98 | -0,98 | 79,70% |
| 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.607 ПС "Мстера" (Вязники) 1,867 км | ЭН232706_06 | 4,91 | 0,00 | 4,91 | 4,91 | 6,03 | нд | 6,03 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | -1,12 | 1,12 | 122,74% |
| 1.2.2.2 | Реконструкция и строительство сетей (Радужный) 4 км | ЭН232715 | 27,98 | 0,00 | 27,98 | 6,69 | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 27,98 | -6,69 | 0,00% |
| 1.2.3.5 | Цифровизация сетей (Владимир) | ЭН232707_01 | 28,76 | 8,09 | 20,68 | 0,76 | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 20,68 | -0,76 | 0,00% |
| 1.2.3.5 | Цифровизация сетей (Судогда) | ЭН232707_02 | 38,70 | 17,39 | 21,32 | 1,17 | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 21,32 | -1,17 | 0,00% |
| 1.2.3.5 | Цифровизация сетей (Петушки) | ЭН232707_03 | 4,19 | 2,15 | 2,04 | 2,02 | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 2,04 | -2,02 | 0,00% |
| 1.4.1 | Строительство КТП ул.Свободы (Юрьев-Польский) 1 шт | ЭН232708_06 | 6,81 | 0,00 | 6,81 | 6,81 | 0,42 | нд | 0,42 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 6,39 | -6,39 | 6,18% |
| 1.4.1 | Строительство КТП ул.Павловского (Киржач) 1 шт | ЭН232708_07 | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 0,02 | нд | 0,02 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 4,48 | -4,48 | 0,43% |
| 1.4.1 | Строительство ЦРП-4 (Ковров) 1 шт | ЭН232708_08 | 16,97 | 0,00 | 16,97 | 16,97 | 0,03 | нд | 0,03 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 16,94 | -16,94 | 0,18% |
| 1.4.1 | Строительство КТП и сетей в мкр.Отяевка (Кольчугино) 1 шт | ЭН232708_16 | 8,50 | 0,00 | 8,50 | 8,50 | 0,01 | нд | 0,01 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 8,49 | -8,49 | 0,09% |
| 1.4.2 | Разработка ПСД (Владимир) | ЭН232709_02 | 16,67 | 2,19 | 14,48 | 4,20 | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 14,48 | -4,20 | 0,00% |
| 1.4.2 | Реконструкция и строительство сетей в п.Городищи (Петушки) 0,6 км | ЭН232709_26 | 11,39 | 0,00 | 11,39 | 11,39 | 0,01 | нд | 0,01 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 11,38 | -11,38 | 0,07% |
| 1.4.2 | Реконструкция КЛ-6 кВ от РП-5-КТП-209-ТП-238 мкр. им. Чкалова (Ковров) 2 км | ЭН232709_08 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,63 | нд | 0,63 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 9,37 | -9,37 | 6,29% |
| 1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-13 на ВЛ-10 кВ ф.1001 ПС "Берково" (Камешково) 1,3 км | ЭН232709_09 | 3,30 | 0,00 | 3,30 | 3,30 | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 3,30 | -3,30 | 0,00% |
| 1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ от ПС "Кольчугино" до ЦРП-3 (Кольчугино) 8 км | ЭН232709_10 | 137,88 | 0,00 | 137,88 | 55,80 | 1,13 | нд | 1,13 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 136,75 | -54,68 | 2,02% |
| 1.4.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ до КТП ул.Павловского (Киржач) 1,3 км | ЭН232710_03 | 3,21 | 0,00 | 3,21 | 3,21 | 0,03 | нд | 0,03 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 3,18 | -3,18 | 0,94% |
| 1.6 | Приобретение бортового автомобиля 2 шт | ЭН232711_12 | 4,83 | 2,03 | 2,80 | 2,80 | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 2,80 | -2,80 | 0,00% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|----------|--------|--------|--------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|--------|---------|-------|
| 1.6 | Приобретение грузопассажирского фургона (7мест) 10 шт | ЭN232711_04 | 22,04 | 4,18 | 17,86 | 2,40 | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 17,86 | -2,40 | 0,00% |
| 1.6 | Приобретение автоподъемника 6 шт | ЭN232711_05 | 57,70 | 0,00 | 57,70 | 11,60 | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 57,70 | -11,60 | 0,00% |
| 1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины на базе трактора 1 шт | ЭN232711_06 | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 6,50 | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 6,50 | -6,50 | 0,00% |
| 1.6 | Приобретение передвижных Электролабораторий 4 шт | ЭN232711_09 | 97,02 | 24,00 | 73,01 | 25,53 | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 73,01 | -25,53 | 0,00% |
| 1.6 | Приобретение ОС свыше 100 т.р. (производственного назначения) | ЭN232712 | 34,24 | 5,33 | 28,91 | 6,97 | 0,19 | нд | 0,19 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 28,72 | -6,78 | 2,70% |
| 1.6 | Реконструкция производственных баз | ЭN232714 | 24,75 | 3,92 | 20,84 | 5,05 | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | нд | 0,00 | 20,84 | -5,05 | 0,00% |
| ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | | | 1 114,05 | 153,18 | 960,86 | 480,35 | 20,15 | 0,00 | 20,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940,71 | -460,19 | 4,20% |

